



ESTADO DE PAGO Nº	1
VALOR E. PAGO \$	\$ 9.960.000
TIPO DE REAJUSTE	-
FECHA E. PAGO	16 de Octubre de 2012
AVANCE FINANCIERO	28,46%
MANO DE OBRA	

NOMBRE DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE DREN INFERIOR CON SCHOTCRETE CABEZAL 28, AEROPUERTO MATAVERI ISLA DE PASCUA

CONTRATISTA MARCELO VICENTE PONT LILLO

Nº DE INSCRIP. EN EL REGISTRO GRAL. DE CONTRATISTAS MOP. : -
 OBRA CONTRATADA SEGÚN RESOLUCION : DAP Nº 1 80
 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO : 10 de Agosto del 2012 PLAZO : 60 dias corridos
 (a contar del 10/9/2012)

MONTO DEL CONTRATO INICIAL \$ 35.000.000
 MODIFICACIONES AL CONTRATO \$ -
 REAJUSTE AL CONTRATO \$ -
 MONTO TOTAL \$ 35.000.000

	OBRAS	REAJUSTE	TOTAL
MONTO TOTAL DE LAS OBRAS Y REAJUSTES HASTA LA FECHA INCLUIDOS EN PTE. E. DE PAGO Nº 1	\$ 9.960.000	-	9.960.000
MONTO CANCELADO HASTA EL E. DE PAGO ANTERIOR	\$ -	-	-
VALOR DEL PRESENTE E. DE PAGO Nº 1	\$ 9.960.000	-	9.960.000
DESCUENTOS Y ABONOS	\$ 0	-	0
SUB TOTAL	\$ 9.960.000	-	9.960.000
RETENCIONES DEL CONTRATO 0%	\$ 0	-	0
SUB TOTAL	\$ 9.960.000	-	9.960.000
	\$ -	-	0
LIQUIDO A PAGAR	\$ 9.960.000	-	9.960.000

DETALLE DE RESOLUCIONES E INDICES BASE DEL PRESENTE CONTRATO

RESOLUCIONES	FECHA	INDICE BASE	MONTO
RESOLUCION MOP Nº 80	10 de agosto del 2012		\$ 9.960.000
REAJUSTES			\$ 0
TOTAL ESTADO DE PAGO			\$ 9.960.000

Contratista
Marcelo Pont Lillo
Rut 9.052.429-1



FRANCISCO RAPU CARDINALI
Arquitecto
Director Regional Subrogante de Aeropuertos
Va. Región - Isla de Pascua

Inspector fiscal
Enrique Pakarati Ika



ESTADO DE PAGO Nº	1
VALOR E. PAGO \$	\$ 9.960.000
TIPO DE REAJUSTE	-
FECHA E. PAGO	16 de Octubre de 2012
AVANCE FINANCIERO	28,46%
MANO DE OBRA	0

NOMBRE DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE DREN INFERIOR CON SCHOTCRETE CABEZAL 28, AEROPUERTO MATAVERI ISLA DE PASCUA

CONTRATISTA : MARCELO VICENTE PONT LILLO

Nº DE INSCRIP. EN EL REGISTRO GRAL. DE CONTRATISTAS MOP. OBRAS MAYORES : 80
 OBRA CONTRATADA SEGÚN RESOLUCION Nº

OBRAS EJECUTADAS AL :16 de Octubre de 2012


Item	Designacion	Unidad	Cantidad de Obras Contratadas	Obras Ejecutadas Presente Estado de Pago			Monto Obras Ejecutadas Hasta E.P Anterior(\$)
				Obras Ejecutadas	Precios Unitarios (\$)	Monto de Obras Ejecutadas a la Fecha (\$)	
1.1	Despeje de terreno	gl	1	0,00	400.000	-	-
1.2	Adquisición e instalación de mallas biscocho 2X50m	un	20	6	120.000	720.000	-
1.3	Confección e instalación de Espárragos de anclaje fe 8"	un	3500	1050	1.200	1.260.000	-
1.4	Schotcrete de Mortero H20	m3	200	57	140.000	7.980.000	-
Subtotal						\$ 9.960.000	\$ 0
VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO							\$ 9.960.000
SUMAS IGUALES						\$ 9.960.000	\$ 9.960.000

Contratista
 Marcelo Pont Lillo
 Rut 9.052.429-1

Inspector fiscal
 Enrique Pakarati Ika



FRANCISCO RABU CARDINALI
 Arquitecto
 Director Regional Subrogante de Aeropuertos
 Va. Región - Isla de Pascua



ESTADO DE PAGO Nº	2
VALOR E. PAGO \$	\$ 14.680.000
TIPO DE REAJUSTE	-
FECHA E. PAGO	15 de Noviembre de 2012
AVANCE FINANCIERO	70,40%
MANO DE OBRA	

NOMBRE DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE DREN INFERIOR CON SCHOTCRETE CABEZAL 28, AEROPUERTO MATAVERI ISLA DE PASCUA

CONTRATISTA MARCELO VICENTE PONT LILLO

Nº DE INSCRIP. EN EL REGISTRO GRAL. DE CONTRATISTAS MOP. : -

OBRA CONTRATADA SEGÚN RESOLUCION : DAP Nº 1 80

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO : 10 de Agosto del 2012 PLAZO : 60 dias corridos (a contar del 10/9/2012)

MONTO DEL CONTRATO INICIAL	\$	35.000.000
MODIFICACIONES AL CONTRATO	\$	-
REAJUSTE AL CONTRATO	\$	-
MONTO TOTAL	\$	35.000.000

	OBRAS	REAJUSTE	TOTAL
MONTO TOTAL DE LAS OBRAS Y REAJUSTES HASTA LA FECHA INCLUIDOS EN PTE. E. DE PAGO Nº 2	\$ 24.640.000	-	24.640.000
MONTO CANCELADO HASTA EL E. DE PAGO ANTERIOR	\$ 9.960.000	-	9.960.000
VALOR DEL PRESENTE E. DE PAGO Nº 2	14.680.000	-	14.680.000
DESCUENTOS Y ABONOS	\$ 0	-	0
SUB TOTAL	\$ 14.680.000	-	14.680.000
RETENCIONES DEL CONTRATO 0%	\$ 0	-	0
SUB TOTAL	\$ 14.680.000	-	14.680.000
LIQUIDO A PAGAR	\$ 14.680.000	-	14.680.000

DETALLE DE RESOLUCIONES E INDICES BASE DEL PRESENTE CONTRATO


RESOLUCIONES	FECHA	INDICE BASE	MONTO
RESOLUCION MOP Nº 80	10 de agosto del 2012		\$ 14.680.000
REAJUSTES			\$ 0
TOTAL ESTADO DE PAGO			\$ 14.680.000

Contratista
Marcelo Pont Lillo
Rut 9.052.429-1



PATRICIO SILVA GALVEZ
Administrador Público
Director Regional de Aeropuertos
Va. Región - Isla de Pascua

Inspector fiscal
Enrique Pakarati Ika



ESTADO DE PAGO Nº	2
VALOR E. PAGO \$	\$ 14.680.000
TIPO DE REAJUSTE	-
FECHA E. PAGO	15 de Noviembre de 2012
AVANCE FINANCIERO	70,40%
MANO DE OBRA	0

NOMBRE DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE DREN INFERIOR CON SCHOTCRETE CABEZAL 28, AEROPUERTO MATAVERI ISLA DE PASCUA

CONTRATISTA : MARCELO VICENTE PONT LILLO

Nº DE INSCRIP. EN EL REGISTRO GRAL. DE CONTRATISTAS MOP. OBRAS MAYORES
 OBRA CONTRATADA SEGÚN RESOLUCION Nº

80

OBRAS EJECUTADAS AL :15 de Noviembre de 2012

Item	Designacion	Unidad	Cantidad de Obras Contratadas	Obras Ejecutadas Presente Estado de Pago			Monto Obras Ejecutadas Hasta E.P Anterior(\$)
				Obras Ejecutadas	Precios Unitarios (\$)	Monto de Obras Ejecutadas a la Fecha (\$)	
1.1	Despeje de terreno	gl	1	0,00	400.000	-	-
1.2	Adquisición e instalación de mallas bischocho 2X50m	un	20	14	120.000	1.680.000	720.000
1.3	Confección e instalación de Espárragos de anclaje fe 8"	un	3500	2450	1.200	2.940.000	1.260.000
1.4	Schotcrete de Mortero H20	m3	200	143	140.000	20.020.000	7.980.000
Subtotal						\$ 24.640.000	\$ 9.960.000
VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO							\$ 14.680.000
SUMAS IGUALES						\$ 24.640.000	\$ 24.640.000

Contratista
 Marcelo Pont Lillo
 RUT 9.052.429-1

Inspector fiscal
 Enrique Pakarati Ika



PATRICIO SILVA GALVEZ
 Administrador Público
 Director Regional de Aeropuertos
 Va. Región - Isla de Pascua