

ORD. DAP N° 02

ANT.: Ord N° 10 del 02-02-2021

MAT.: Envía informe definitivo de cumplimiento CDC 2020 - DAP

INC.: Certificado de validación de Auditoría Ministerial e Informe Definitivo cumplimiento CDC 2020

Santiago, 05 de febrero de 2021

A : MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

DE : DIRECTOR NACIONAL DE AEROPUERTOS (S)

En el marco del Monitoreo del Convenio de Desempeño Colectivo 2020 de la Dirección de Aeropuertos y de acuerdo a lo instruido por la Unidad de Monitoreo y Control de Gestión Ministerial – SOP, cumpla con enviar el Informe Definitivo de Cumplimiento del Servicio.

Se adjunta además el Certificado de Cumplimiento de metas de Desempeño Colectivo emitido por la Unidad de Auditoría Ministerial – SOP, el cual ratifica los niveles de cumplimiento alcanzados por los Equipos de Trabajo de la Dirección de Aeropuertos.

Saluda atentamente a Ud.,

RICARDO JARA LIBERONA
Ingeniero Civil
Director Nacional de Aeropuertos (S)
Ministerio de Obras Públicas

Jh.
MEC/VBP/vbp
DISTRIBUCIÓN:



- Destinatario
- Unidad de Control de Gestión DAP
- Unidad de Monitoreo y Control de Gestión Ministerial SOP
- Oficina de Partes DAP

Proceso N° 14639927



INFORME DEFINITIVO DE CUMPLIMIENTO CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2020

Dirección de Aeropuertos

Tipo de Informe	<i>Informe Definitivo</i>
Versión	1.0.
Fecha de Elaboración	05 de febrero del 2021
Nombre encargado de elaborar el Informe	Viviana Bugueño
 Jefa de Control de Gestión	 Jefe de Servicio

RICARDO JARA LIBERÓN
Ingeniero Civil
Director Nacional de Aeropuertos (S)
Ministerio de Obras Públicas

Contenido

Contenido	2
1. Resumen Nivel de Cumplimiento Global por Equipo de Trabajo.....	3
2. Justificaciones por causa externa y/o no medición	4
2.1. Resumen de Indicadores con justificación por causa externa y/o no medición.....	4
3. Reportes de Cumplimiento por Equipo de Trabajo.....	5
3.1. Reporte Equipo N°1 Macro zona Norte	5
3.2. Reporte Equipo N°2 Macro zona Centro Sur.....	5
3.3. Reporte Equipo N°3 Macro zona Austral.....	5
3.4. Reporte Equipo N°4 Isla de Pascua.....	5
3.5. Reporte Equipo N°5 Dirección Regional Metropolitana.....	6
3.6. Reporte Equipo N°6 Departamento de Administración y Finanzas	6
3.7. Reporte Equipo N°7 Departamento de Proyectos	6
3.8. Reporte Equipo N°8 Depto. de Construcción	6
3.9. Reporte Equipo N°9 Depto. de Contratos	7
3.10. Reporte Equipo N°10 Gabinete.....	7
3.11. Reporte Equipo N°11 Gestión de Personas.....	7

1. Resumen Nivel de Cumplimiento Global por Equipo de Trabajo

A continuación se presentan los resultados del cumplimiento de los Indicadores de Desempeño Colectivo correspondientes a la Dirección de Aeropuertos para el año 2020, de acuerdo a los compromisos formulados en el CDC aprobado por resolución N°1880 del 09 de diciembre del 2019, y sus respectivas modificaciones aprobadas en las resoluciones N° 509 del 08 de mayo de 2019 y N° 1286 del 26 de octubre del 2020:

Nivel de cumplimiento global al 31 de diciembre de 2020

Nº	EQUIPO DE TRABAJO	Nivel de cumplimiento global
1	Macrozona Norte	98%
2	Macrozona Centro Sur	98%
3	Macrozona Austral	98%
4	Isla de Pascua	100%
5	Dirección Regional Metropolitana	93%
6	Depto. de Administración y Finanzas	100%
7	Depto. de Proyectos	100%
8	Depto. de Construcción	100%
9	Depto. de Contratos	98%
10	Gabinete	100%
11	Gestión de Personas	100%
Promedio		99%

2. Justificaciones por causa externa y/o no medición

2.1. Resumen de Indicadores con justificación por causa externa y/o no medición.

N°	Equipo de Trabajo	Nombre corto indicador	No Medición	Justificación por Causa Externa
1	Administración Finanzas y	Programa de Seguimiento de Inventario		X
2	Macrozona Centro	Cumplimiento de Licitaciones	X	

Cabe señalar que la justificación por causa externa fue aprobada por la Unidad de Auditoría Interna y la de No Medición por la Unidad de Monitoreo y Control de Gestión Ministerial SOP, mediante correos electrónicos de fecha 21 y 22 de enero del 2021 respectivamente.

3. Reportes de Cumplimiento por Equipo de Trabajo

3.1. Reporte Equipo N°1 Macro zona Norte

N°	Equipo de Trabajo	Nombre del responsable	Región	Firma del responsable	Unidad de medida	Resultados objetivos 2020	Resultados reales 2020	Cumplimiento objetivo	Meta 2020	% de cumplimiento	Indicador	% de cumplimiento	Indicador	% de cumplimiento	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	
1	Macro zona Norte	Cumplimiento de Estructura	Atacama	RF del Inventario de edificios por el Inventario de edificios en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	2	2	100%	83%	125.0%	17%	100%	0.7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Macro zona Norte	Pagos de impuestos por el Servicio de Impuestos Internos	Atacama	RF de los impuestos de los edificios en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	345	359	98%	97%	112.9%	12%	98%	0.0%	99%	98%	99%	98%	98%	98%	98%
1	Macro zona Norte	Obra de Infra Estructura	Atacama	RF de las obras de infraestructura de aeropuertos en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	22	12	54%	80%	150.0%	20%	60%	0.0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
1	Macro zona Norte	Liquidación de Contratos	Atacama	RF de la liquidación de los contratos de obras de infraestructura de aeropuertos en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	6	11	175%	300%	250.0%	18%	6.1%	0.0%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%
1	Macro zona Norte	Mantenimiento de Infraestructura	Atacama	RF de las obras de mantenimiento de la infraestructura de aeropuertos en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	238	220	93%	92%	113.3%	10%	100%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Macro zona Norte	Obras de Conservación	Atacama	RF de las obras de conservación de la infraestructura de aeropuertos en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	7	7	100%	100%	100.0%	20%	100%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Macro zona Norte	Obras de Mantenimiento	Atacama	RF de las obras de mantenimiento de la infraestructura de aeropuertos en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	12 787 829	12 736 130	99%	99%	105.2%	10%	100%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total de Cumplimiento (Global Equipo 1)											96%	99%	117.9%							

3.2. Reporte Equipo N°2 Macro zona Centro Sur

N°	Equipo de Trabajo	Nombre del responsable	Región	Firma del responsable	Unidad de medida	Resultados objetivos 2020	Resultados reales 2020	Cumplimiento objetivo	Meta 2020	% de cumplimiento	Indicador	% de cumplimiento	Indicador	% de cumplimiento	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	
1	Macro zona Centro Sur	Cumplimiento de Estructura	Atacama	RF del Inventario de edificios por el Inventario de edificios en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	0	0	0%	0%	0.0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1	Macro zona Centro Sur	Pagos de impuestos por el Servicio de Impuestos Internos	Atacama	RF de los impuestos de los edificios en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	289	405	97%	174%	155.0%	18%	12.9%	12.1%	12.1%	12.1%	12.1%	12.1%	12.1%	12.1%
1	Macro zona Centro Sur	Obra de Infra Estructura	Atacama	RF de las obras de infraestructura de aeropuertos en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	11	18	160%	160%	200.0%	28%	85.0%	0.0%	82.0%	82.0%	82.0%	82.0%	82.0%	82.0%
1	Macro zona Centro Sur	Liquidación de Contratos	Atacama	RF de la liquidación de los contratos de obras de infraestructura de aeropuertos en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	5	10	200%	100%	200.0%	18%	5.6%	0.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%
1	Macro zona Centro Sur	Mantenimiento de Infraestructura	Atacama	RF de las obras de mantenimiento de la infraestructura de aeropuertos en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	159	160	98%	107%	146.0%	12.5%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%
1	Macro zona Centro Sur	Obras de Conservación	Atacama	RF de las obras de conservación de la infraestructura de aeropuertos en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	7	7	100%	100%	100.0%	18%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%
1	Macro zona Centro Sur	Obras de Mantenimiento	Atacama	RF de las obras de mantenimiento de la infraestructura de aeropuertos en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	8 139 881	8 142 078	98%	80%	108.5%	13.2%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%
Total de Cumplimiento (Global Equipo 2)											96%	96%	108.5%						

3.3. Reporte Equipo N°3 Macro zona Austral

N°	Equipo de Trabajo	Nombre del responsable	Región	Firma del responsable	Unidad de medida	Resultados objetivos 2020	Resultados reales 2020	Cumplimiento objetivo	Meta 2020	% de cumplimiento	Indicador	% de cumplimiento	Indicador	% de cumplimiento	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	
1	Macro zona Austral	Administración de Recursos Humanos	Atacama	RF del Inventario de edificios por el Inventario de edificios en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	220	218	99%	100%	100.0%	0%	100%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Macro zona Austral	Mantenimiento de Infraestructura	Atacama	RF de las obras de mantenimiento de la infraestructura de aeropuertos en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	145	146	99%	100%	100.0%	0%	100%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Macro zona Austral	Obra de Infra Estructura	Atacama	RF de las obras de infraestructura de aeropuertos en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	10	10	100%	100%	100.0%	0%	100%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Macro zona Austral	Liquidación de Contratos	Atacama	RF de la liquidación de los contratos de obras de infraestructura de aeropuertos en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	3	3	100%	100%	100.0%	0%	100%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Macro zona Austral	Obras de Conservación	Atacama	RF de las obras de conservación de la infraestructura de aeropuertos en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	200	200	100%	100%	100.0%	0%	100%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Macro zona Austral	Obras de Mantenimiento	Atacama	RF de las obras de mantenimiento de la infraestructura de aeropuertos en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	3 150 110	3 150 110	100%	100%	100.0%	0%	100%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total de Cumplimiento (Global Equipo 3)											100%	100%	100.0%						

3.4. Reporte Equipo N°4 Isla de Pascua

N°	Equipo de Trabajo	Nombre del responsable	Región	Firma del responsable	Unidad de medida	Resultados objetivos 2020	Resultados reales 2020	Cumplimiento objetivo	Meta 2020	% de cumplimiento	Indicador	% de cumplimiento	Indicador	% de cumplimiento	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	
1	Isla de Pascua	Administración de Recursos Humanos	Atacama	RF del Inventario de edificios por el Inventario de edificios en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	162 522	161 818	100%	99%	102.0%	0%	100%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Isla de Pascua	Mantenimiento de Infraestructura	Atacama	RF de las obras de mantenimiento de la infraestructura de aeropuertos en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	4	4	100%	100%	100.0%	0%	100%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Isla de Pascua	Administración de Recursos Humanos	Atacama	RF del Inventario de edificios por el Inventario de edificios en el año 2020, en el marco del programa de obras de infraestructura de aeropuertos en la zona norte del país.	N	32	32	100%	100%	100.0%	0%	100%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total de Cumplimiento (Global Equipo 4)											100%	99%	102.0%						

3.9. Reporte Equipo N°9 Depto. de Contratos

N°	Equipo de Trabajo	Nombre del Subproyecto	Actividad	Indicador de Seguimiento	Meta del Año 2020	Avance al 30/06/2020	Avance al 30/09/2020	Avance al 31/12/2020	Meta 2020	Avance al 30/06/2020	Avance al 30/09/2020	Avance al 31/12/2020	Indicador de Seguimiento	Meta del Año 2020	Avance al 30/06/2020	Avance al 30/09/2020	Avance al 31/12/2020	Indicador de Seguimiento
1	Depto. de Contratos	Cumplimiento de Licitaciones	Asesoramiento	Se han licitado contratos por el monto de \$100 millones en el primer semestre de 2020	100	0	0	0	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
2	Depto. de Contratos	Selección de Contratos	Asesoramiento	Se han seleccionado contratos por el monto de \$100 millones en el primer semestre de 2020	100	0	0	0	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%

3.10. Reporte Equipo N°10 Gabinete

N°	Equipo de Trabajo	Nombre del Subproyecto	Actividad	Indicador de Seguimiento	Meta del Año 2020	Avance al 30/06/2020	Avance al 30/09/2020	Avance al 31/12/2020	Meta 2020	Avance al 30/06/2020	Avance al 30/09/2020	Avance al 31/12/2020	Indicador de Seguimiento	Meta del Año 2020	Avance al 30/06/2020	Avance al 30/09/2020	Avance al 31/12/2020	Indicador de Seguimiento
10	Gabinete	Seguridad Nacional y Defensa	Asesoramiento	Se han elaborado planes de contingencia para el primer semestre de 2020	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Gabinete	Seguridad Nacional y Defensa	Asesoramiento	Se han elaborado planes de contingencia para el primer semestre de 2020	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Gabinete	Seguridad Nacional y Defensa	Asesoramiento	Se han elaborado planes de contingencia para el primer semestre de 2020	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.11. Reporte Equipo N°11 Gestión de Personas

N°	Equipo de Trabajo	Nombre del Subproyecto	Actividad	Indicador de Seguimiento	Meta del Año 2020	Avance al 30/06/2020	Avance al 30/09/2020	Avance al 31/12/2020	Meta 2020	Avance al 30/06/2020	Avance al 30/09/2020	Avance al 31/12/2020	Indicador de Seguimiento	Meta del Año 2020	Avance al 30/06/2020	Avance al 30/09/2020	Avance al 31/12/2020	Indicador de Seguimiento
13	Unidad de Gestión de Personas	Recursos Humanos	Asesoramiento	Se han elaborado planes de contingencia para el primer semestre de 2020	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Unidad de Gestión de Personas	Recursos Humanos	Asesoramiento	Se han elaborado planes de contingencia para el primer semestre de 2020	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Unidad de Gestión de Personas	Recursos Humanos	Asesoramiento	Se han elaborado planes de contingencia para el primer semestre de 2020	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CERTIFICADO VERIFICACION CUMPLIMIENTO METAS POR DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020

Dirección de Aeropuertos

Revisadas las metas establecidas en el Convenio de Desempeño Colectivo del año 2020, a través de los respectivos indicadores y medios de verificación, se establece que los Centros de Responsabilidad de la Dirección de Aeropuertos obtuvieron el siguiente cumplimiento:

Nº	EQUIPO DE TRABAJO	Nivel de cumplimiento global
1	Macrozona Norte	98%
2	Macrozona Centro Sur	98%
3	Macrozona Austral	98%
4	Isla de Pascua	100%
5	Dirección Regional Metropolitana	93%
6	Depto. de Administración y Finanzas	100%
7	Depto. de Proyectos	100%
8	Depto. de Construcción	100%
9	Depto. de Contratos	98%
10	Gabinete	100%
11	Gestión de Personas	100%
Promedio		99%

La información y antecedentes que valida esta opinión se encuentra en los respectivos centros de responsabilidad.



Santiago, 4/02/2021

MANUEL ECHEVERRIA V
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRE
Subsecretaría de Obras Públicas
2021-02-04 15:17

